



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอมโนไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านทุ่งหมื่น หมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้นจากที่นายนิพนธ์ ป้องทัพไทย ถึงที่นางศิรินาถ โทสมบุญ	๑๗๒,๐๐๐	กองช่าง				←→								กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองปักชา หมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้นจากที่นายสนิท คำ จันทร์ สิ้นสุดนางหนูกุล ศรีพลี	๑๙๙,๖๐๐	กองช่าง				←→								กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๓	โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งหมื่น-ทุ่งแสน	๒๕,๐๐๐	กองช่าง				← →								กันยายน ๒๕๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการขุดดินวางท่อ ค.ส.ล. บ้านทุ่งแสน หมู่ที่ ๙ พร้อมเทคอนกรีตทับหลัง จุดเริ่มต้นจากที่นายนิพนธ์ ทองจำปา ถึงหนองสาธารณะ หมู่ที่ ๙	๑๑๐,๐๐๐	กองช่าง				← →								กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการขุดดินวางท่อ ค.ส.ล. บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๑๐ พร้อมเทคอนกรีตทับหลัง จุดเริ่มต้นจากที่นางสุระ ถิ่นทัพไทย ถึงนางเบญจวรรณ ธีธรรมมา	๒๐๘,๐๐๐	กองช่าง				← →								กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการขุดดินวางท่อ ค.ส.ล. บ้านหนองปักษา หมู่ที่ ๑๒ พร้อมเทคอนกรีตทับหลัง จุดเริ่มต้นจากที่นางบุญโฮม ภาษี ถึงที่นายคำหล้า ภาษี	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง				← →								กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
๗	โครงการขุดดินวางท่อ ค.ส.ล. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๑ พร้อมเทคอนกรีตทับหลัง จุดเริ่มต้นจากที่นายบุญสมชัย นามคำ ถึงร้านค้าชุมชน	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง				←								กันยายน ๒๕๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ปู Asphaltic Concrete (AC) บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้นจากที่นายถาวร คำ น้อย ถึงสามแยกโรงสูบน้ำ หนองสระเกตุ	๒๒๐,๐๐๐	กองช่าง				←								กันยายน ๒๕๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บ้านหนองทัพไทย หมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้นจากที่นางอุไร แก้ว ภูมิแท้ ถึงที่นางยุภาวดี พรหม ศรี	๒๒๔,๖๐๐	กองช่าง				←								กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นจากที่นางบังอร พิหู สูตร ถึงที่นายวงค์วัชรศักดิ์ สอนศรี	๑๒๙,๕๐๐	กองช่าง				←								กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บ้านหวนา หมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้น จากที่นายสุดใจ ศรีสมุด ถึงที่ นางสำลี พุกพิลา	๑๙๙,๕๐๐	กองช่าง													ก้นยายน ๒๕๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ปู Asphaltic Concrete (AC) บ้านหนองคู หมู่ที่ ๑๓ จุดเริ่มต้นจากที่นายธวัชชัย ซ้ายโพธิ์กลาง ถึงที่นายสมพงษ์ อ่อนคำ	๒๐๘,๗๐๐	กองช่าง													ก้นยายน ๒๕๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ปู Asphaltic Concrete (AC) บ้านหนองทัพไทย หมู่ที่ ๒ จุดเริ่มต้นจากที่นายชัชวาล บรรณาลัย ถึงศาลปู่หลักบ้าน หนองทัพไทย หมู่ที่ ๒	๒๓๓,๐๐๐	กองช่าง													ก้นยายน ๒๕๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ปู Asphaltic Concrete (AC) หมู่ที่ ๑๔ จุดเริ่มต้นนายดิเรก บุตรโท สิ้นสุดที่นางเปี่ยม จันทร์ ช่อนบุญ	๒๐๐,๖๐๐	กองช่าง													ก้นยายน ๒๕๖๗	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้นจากที่นางอุทัย เชื้อสัตย์ ถึงถนนลาดยาง	๑๙๘,๙๐๐	กองช่าง				←								กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านทุ่งหมื่น หมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้นจากที่นายประมวน ยอดน้ำคำ ถึงที่นางลุนลา ขุน ไชย	๒๘,๐๐๐	กองช่าง				←								กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาทางการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ				↔									กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการปฐมนิเทศและประชุม ผู้ปกครอง	๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ								↔↔					กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการเรียนการสอน (ศพด.ทุ่งหมื่น)	๒๕,๗๐๔	กองการศึกษาฯ	←————→											กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการเรียนการสอน (ศพด.หนองทัพไทย)	๓๖,๗๒๐	กองการศึกษาฯ	←————→											กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการเรียนการสอน (ศพด.หัวนา)	๔๔,๐๖๔	กองการศึกษาฯ	←————→											กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
๖	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันนักเรียน (ศพด.ทุ่ง หมื่น)	๑๒๓,๔๘๐	กองการศึกษาฯ	←————→											กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
๗	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันนักเรียน (ศพด.หนอง ทัพไทย)	๑๗๖,๔๐๐	กองการศึกษาฯ	←————→											กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
๘	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันนักเรียน (ศพด.หัวนา)	๒๑๑,๖๘๐	กองการศึกษาฯ	←————→											กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาทางการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
๙	โครงการสัมพันธ์สาสนายไยรัก	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ													กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ศพด.ทุ่งหมื่น)	๑๗,๕๔๒	กองการศึกษาฯ													กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ศพด.บ้านหนองทัพไทย)	๒๕,๐๖๐	กองการศึกษาฯ													กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาทางการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
๑๒	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ศพด.หัวนา)	๓๐,๐๗๒	กองการศึกษาฯ												ก้นยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่ง หมื่นทุ่งแสนพิทยาคม	๒๙๑,๖๐๐	กองการศึกษาฯ												ก้นยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโพธิ์ งามฯ	๓๓๔,๘๐๐	กองการศึกษาฯ												ก้นยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน หนองทัพไทย	๔๒๑,๒๐๐	กองการศึกษาฯ												ก้นยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหัว นา	๔๕๙,๐๐๐	กองการศึกษาฯ												ก้นยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านศาสนา และวัฒนธรรม

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
๑	โครงการประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา ตำบลหนองทัพไทย	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ										↔		กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการลอยกระทง ตำบล หนองทัพไทย	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ		↔										กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลหนองทัพไทย	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ							↔					กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการส่งเสริมการจัดงาน ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัด ร้อยเอ็ด	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ					↔							กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๒.๓ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาการกีฬา และนันทนาการ

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ตำบลหนองทัพไทย	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ					↔								กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการวิถีชุมชนคนพนมไพร	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ				↔									กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและสิ่งแวดล้อม

๓.๓ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาการเกษตร

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
๑	โครงการ หนึ่ง อปท. หนึ่ง สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด													กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการอบรมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด													กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๓.๔ กลยุทธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
๑	โครงการวันรักต้นไม้ประจำปี ของชาติ	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	↔											กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด				↔↔↔								กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนงาน สภาเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด							↔						กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ / ผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด							↔						กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนา ครอบครัวตำบลหนองทัพไทย	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด										↔			กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการอบรมผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด							↔						กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๔.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
๑	โครงการจัดตั้งจุดบริการ ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๗,๐๐๐	สำนักปลัด			↔									กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการจัดตั้งจุดบริการ ประชาชนช่วงเทศกาล สงกรานต์	๒๗,๐๐๐	สำนักปลัด						↔						กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	๑๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด								↔				กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๔.๓ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
๑	โครงการกำจัดขยะในครัวเรือน	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด												กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุตำบลหนองทัพไทย	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด												กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธาน	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด												กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการสำรวจสุนัขและแมว	๕,๐๐๐	สำนักปลัด												กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิย ชาติ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองปึกษา หมู่ที่ ๑๒	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด												กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ รินธร มหาวชิราลงกรณวรราช ภักดีฯ บ้านทุ่งหมื่น หมู่ที่ ๘	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด												กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
๗	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนอง ปักชา หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด				←→								ก้นยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยให้ดี ด้วยวิถีพุทธ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด				←→								ก้นยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่ และเด็ก บ้านหนองปักชา หมู่ที่ ๑๒	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด				←→								ก้นยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่ และเด็ก บ้านหนองปักชา หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด				←→								ก้นยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการสุขภาพเฝ้าระวังในชุมชนตาม พระราชดำริของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวร ราชภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์ รัฐ สีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช กุมารี บ้านทุ่งแสน หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด				←→								ก้นยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
๑๒	โครงการสุขภาพเฝ้าระวังในชุมชนตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณมหาราชินี สิริกิติ์สิริภมวาราชกุมารี บ้านหนองลู หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด				← →								กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการสุขภาพเฝ้าระวังในชุมชนตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณมหาราชินี บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด				← →								กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการสุขภาพเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในชุมชน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณมหาราชินี บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด				← →								กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการสุขภาพเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในชุมชน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณมหาราชินี บ้านหนองทัพไทย หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด				← →								กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
๑๖	โครงการสุขภาพลิ่งแวดล้อมใน ชุมชน ตามพระราชดำริของเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี ฯ บ้าน หนองทัพไทย หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด				←								กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการสุขภาพลิ่งแวดล้อมใน ชุมชนของมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้า ฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี บ้านทุ่งแสน หมู่ ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด				←								กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการสุขภาพลิ่งแวดล้อมใน ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้า ฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี บ้านทุ่งแสน หมู่ ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด				←								กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	โครงการสุขภาพลิ่งแวดล้อมใน ชุมชนตามพระราชดำริของเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี ฯ บ้าน โพธิ์งาม หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด				←								กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
๒๐	โครงการสุขภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี ฯ บ้านทุ่งแสน หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด				←									กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	โครงการสุขภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี ฯบ้านทุ่งหมื่น หมู่ที่ ๘	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด				←									กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	โครงการสุขภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามพรราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี ฯ บ้านห้วยนา หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด				←									กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการประชาชนจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด												กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการอำนวยความสะดวกประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด												กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการจัดงานจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	๔,๐๐๐	สำนักปลัด												กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๔,๐๐๐	สำนักปลัด												กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๔,๐๐๐	สำนักปลัด												กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
๖	โครงการจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๔,๐๐๐	สำนักปลัด	↔											กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช	๔,๐๐๐	สำนักปลัด	↔											กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการจัดงานและกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๔,๐๐๐	สำนักปลัด									↔			กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการจัดงานและกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	๔,๐๐๐	สำนักปลัด											↔	กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๕.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากร และองค์กร
แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่ม ศักยภาพ ศึกษาดูงานนอกสถานที่	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด												กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๕.๓ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
๑	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย	๑๐,๐๐๐	กองคลัง				←→								กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐	กองคลัง				←→								กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี